

Aktuelles von der Deponie Flörsheim-Wicker und der Altlastsicherung der Fläche E

Profilierungsarbeiten und Oberflächenabdichtung auf der Deponie Flörsheim-Wicker

Seit September 2024 wurden umfangreiche Profilierungsarbeiten auf der Deponie Wicker durchgeführt. Dabei wurden bisher ca. 240.000 t Profilierungsmaterial umgelagert. Diese Profilierungsarbeiten dienen der Vorbereitung der Bauabschnitte für den Bau der Oberflächenabdichtung (ca. 4,6 ha) in 2025 und sollen im März 2025 abgeschlossen werden. Die Abbildung 1 zeigt die Böschung eines Bauabschnittes auf der Deponie.



Abb. 1

Ab April 2025 soll mit dem Bau der Oberflächenabdichtung begonnen werden. Dafür werden Baumaterialien als Dichtungsmaterial, Rekultivierungsboden oder Drainagematerial verwendet, die teilweise bereits auf dem Deponiegelände lagern. Auf der Abbildung 2 ist eine Lagerhalde mit Deponieersatzbaustoffen als Dichtungsmaterial zu sehen.



Abb. 2

Profilierungsarbeiten auf der Altlastenfläche E

Im Zuge der Sicherung der Altlastenfläche Fläche E erfolgen aktuell auf dem Osthang der Fläche Profilierungsarbeiten (s. Abb.3). Hierbei werden ca. 14.000 t zugelassenes Profilierungsmaterial auf der Fläche E eingebaut. Diese Arbeiten sollen Ende Februar 2025 abgeschlossen sein. Die Sicherung der Altlast auf der Fläche E ist genehmigt und wird vorsichtlich noch 5 Jahre andauern.



Abb.3